

УТВЕРЖДАЮ

И.о. министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края

А.А.Артемьев

Отчет по краевой адресной инвестиционной программе на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

№ п/п	Наименование	Застройщик, подрядчик (в случае заключения государственного контракта)	Виды выполняемых работ	ГРЭС	РзПр	ЦСР	ВР	Рег. кл.	Ед. измерения	Мощность	Начало работ	Срок окончания работ		Профинансировано в 2024 году		Примечание
												План по КАИП	факт	План по КАИП	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ИТОГО ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ														12 443 901,7	11 248 148,1	
Объекты капитального строительства, мероприятия (укрупненные инвестиционные проекты), объекты недвижимого имущества государственной собственности Забайкальского края (бюджетные инвестиции на осуществление капитальных вложений)																
	ИТОГО по разделу												11 840 384,4	10 861 085,2		
1	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края												6 453 080,7	5 747 116,9		
1.1	Государственная программа Забайкальского края "Воспроизводство и использование природных ресурсов"												711 128,9	676 360,0		
	ГКУ "Управление капитального строительства Забайкальского края"													711 128,9	676 360,0	
1.1.1	Строительство гидротехнических сооружений в г. Чита на р. Чита от моста ул. Ярославского до устья	ООО "Звезда"	строительство	098	0406	07201R0654	414	01	м	2 400	2023	2026	х	75 846,7	75 846,7	В 2023 году заключен государственный контракт на строительство объекта со сроком исполнения в 2026 году. Средства краевого бюджета исполнены согласно актам выполненных работ, неисполненные ассигнования перераспределены на возмещение недополученных доходов ресурсоснабжающих организаций.
				098	0406	07201R0654	414	02						7 501,3	7 501,3	
				098	0406	07201A0654	414	02						18 300,0	16 764,8	
1.1.2	Реконструкция гидротехнического сооружения в г. Чите - правый берег от моста по ул. Ковыльная до моста по ул. Генерала Белкина	ООО "Стройинком"	проектирование, строительство	098	0406	07201R0655	414	01	м	3 900	2022	2026	х	100 000,0	100 000,0	Государственный контракт на проектирование и строительство заключен в 2022 году со сроком исполнения в 2026 году.
				098	0406	07201R0655	414	02						9 890,1	9 890,1	
1.1.3	Инженерная защита г. Читы от затопления паводковыми водами р. Ингода в Забайкальском крае, левый берег	ООО "Стройинком"	проектирование, строительство	098	0406	07201R0656	414	01	м	5 200	2022	2026	х	242 060,3	242 060,3	Государственный контракт на проектирование и строительство заключен в 2022 году со сроком исполнения в 2026 году. Средства краевого бюджета исполнены согласно актам выполненных работ.
				098	0406	07201R0656	414	02						23 940,0	23 940,0	
				098	0406	07201A0656	414	02						783,4	0,0	
1.1.4	Инженерная защита г. Читы от затопления паводковыми водами р. Ингода в Забайкальском крае, правый берег	ООО "Стройинком"	проектирование, строительство	098	0406	07201R0657	414	01	м	4 700	2022	2026	х	68 305,1	68 305,1	Государственный контракт на проектирование и строительство заключен в 2022 году со сроком исполнения в 2026 году.
				098	0406	07201R0657	414	02						6 755,5	6 755,5	
				098	0406	07201A0657	414	02						5 056,9	5 056,9	
1.1.5	Строительство инженерных сооружений для защиты пгт. Чернышевск Чернышевского района от затопления паводковыми водами реки Алеур в Забайкальском крае	ООО "Стройинком"	проектирование, строительство	098	0406	07201R0652	414	01	м	13 400	2022	2026	х	101 478,0	101 478,0	Государственный контракт на проектирование и строительство заключен в 2022 году со сроком исполнения в 2026 году.
				098	0406	07201R0652	414	02						10 036,3	10 036,3	
				098	0406	07201A0652	414	02						3 452,0	0,0	
1.1.6	Строительство инженерных сооружений для защиты г. Шилка Шилкинского района от затопления паводковыми водами реки Кня в Забайкальском крае	ООО "Стройинком"	проектирование, строительство	098	0406	07201R0653	414	01	м	8 600	2022	2026	х	7 939,7	7 939,7	Государственный контракт на проектирование и строительство заключен в 2022 году со сроком исполнения в 2026 году. Средства краевого бюджета исполнены согласно актам выполненных работ, неисполненные ассигнования перераспределены на возмещение недополученных доходов ресурсоснабжающих организаций.
				098	0406	07201R0653	414	02						785,3	785,3	
				098	0406	07201A0653	414	02						8 998,3	0,0	

№ п/п	Наименование	Застройщик, подрядчик (в случае заключения государственного контракта)	Виды выполняемых работ	ГРЭС	РзПр	ЦСР	ВР	Рег. кл.	Ед. измерения	Мощность	Начало работ	Срок окончания работ		Профинансировано в 2024 году		Примечание
												План по КАИП	факт	План по КАИП	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.7	Строительство инженерных сооружений для защиты пгт. Могзон Хилокского района от затопления паводковыми водами реки Хилок в Забайкальском крае	ООО "ДАЛЬГИПРОВОДХОЗ"	проектирование	098	0406	0720104102	414	02	штук	1	2023	2024	-	20 000,0	0,0	Государственный контракт на проектирование заключен в 2023 году со сроком исполнения в 2024 году. Затягивание сроков проектирования, обусловленное необходимостью выполнения археологических исследований по всей протяженности сооружения с последующим прохождением историко-культурной экспертизы. Срок исполнения перенесен на 2025 год. Неисполненные ассигнования перераспределены на возмещение недополученных доходов ресурсоснабжающих организаций.
1.2	Государственная программа Забайкальского края "Развитие транспортной системы Забайкальского края"													28 634,2	7 733,1	
	Региональный проект "Развитие региональных аэропортов и маршрутов Забайкальского края"															
	ГКУ "Забайкальские автомобильные дороги"													28 634,2	7 733,1	
1.2.1	Реконструкция аэропортового комплекса с. Чара (Забайкальский край)	ППК "ВСК"	реконструкция	098	0408	131V7A3860	414	02	тыс. кв. м	65,2	2021	2025	х	28 634,2	7 733,1	Государственный контракт заключен в 2021 году. По согласованию с ФОИВ срок ввода объекта перенесен на 2025 год. Средства краевого бюджета были исполнены согласно актам выполненных работ.
1.3	Государственная программа Забайкальского края "Развитие дорожного хозяйства Забайкальского края"													214 431,2	179 166,5	
	Развитие дорожного хозяйства Забайкальского края															
	ГКУ "Забайкальские автомобильные дороги"													214 431,2	179 166,5	
1.3.1	Реконструкция путепровода км 10+871 на автомобильной дороге 76 ОП РЗ 76К-007 Нерчинск-Шоноктуй		проектирование	098	0409	331R153940	414	02	пог.м	-	2024	2024	2024	3 821,7	3 821,7	Проектирование объекта завершено, получено положительное заключение государственной экспертизы.
1.3.2	Реконструкция моста через р. Шилка км 11+715 на автомобильной дороге 76 ОП РЗ 76К-007 Нерчинск-Шоноктуй		проектирование	098	0409	3340104319	414	02	штук	1	2023	2024	2024	21 813,0	10 048,0	Проектная документация разработана, получено положительное заключение государственной экспертизы. Ведется разработка рабочей документации (срок завершения работ - II кв 2025 г.).
1.3.3	Реконструкция моста через р. Солонечная на км 69+173 на автомобильной дороге 76 ОП РЗ 76К-009 Шелопугино-Балей	ООО "СТРОЙДОРЭКО"	реконструкция	098	0409	331R153940	414	02	пог.м	-	2024	2025	х	85 552,7	82 774,3	В 2024 году заключен государственный контракт со сроком исполнения в 2025 году. Готовность - 61%.
1.3.4	Реконструкция моста через р. Урулунгуй км 49+648 на автомобильной дороге 76 ОП РЗ 76К-109 Бырка-Досатуй	ООО "СТРОЙ-ДМ"	строительство	098	0409	331R153940	414	02	пог.м	109,436	2024	2026	х	82 522,5	82 522,5	В 2024 году заключен государственный контракт со сроком исполнения в 2026 году. Готовность - 19%.

№ п/п	Наименование	Застройщик, подрядчик (в случае заключения государственного контракта)	Виды выполняемых работ	ГРБС	РзПр	ЦСР	ВР	Рег. кл.	Ед. измерения	Мощность	Начало работ	Срок окончания работ		Профинансировано в 2024 году		Примечание
												План по КАИП	факт	План по КАИП	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.5	Корректировка инженерных изысканий, проектной и рабочей документации по объекту "Строительство автомобильной дороги Ясная-Ясногорск (подъезд от автомобильной дороги федерального значения А-350 Чита-Забайкальск-Граница с Китайской Народной Республикой к п. Ясногорск) в Оловянинском районе Забайкальского края"		проектирование	098	0409	3340104319	414	02	штук	1	2023	2024	-	10 500,0	0,0	Ведется доработка проектной документации по замечаниям заказчика и подготовка к загрузке на государственную экспертизу (срок получения положительного заключения государственной и разработки рабочей документации - III кв 2025 г.).
1.3.6	Выполнение инженерных изысканий, подготовки проектной и рабочей документации по объекту: "Строительство автомобильной дороги Западный подъезд к пгт Чернышевск в Чернышевском районе Забайкальского края"	ООО "Елецгеоизыскания"	проектирование	098	0409	3340104319	414	02	штук	1	2023	2024	-	6 500,0	0,0	Ведется доработка проектной документации по замечаниям Заказчика и подготовка к загрузке на государственную экспертизу (срок получения положительного заключения государственной и разработки рабочей документации - III кв 2025 г.).
1.3.7	Строительство путепровода через железную дорогу на км 0+814 автомобильной дороги 76 ОП РЗ 76К-018 Баялга - Ямаровка		проектирование	098	0409	331R153940	414	02	пог.м	74,775	2024	2024	-	3 721,3	0,0	Проводится государственная экспертиза проектной документации (срок получения положительного заключения государственной и разработки рабочей документации - III кв 2025 г.).
1.4	Государственная программа Забайкальского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края"													868 796,5	699 916,0	
	Региональный проект "Чистая вода"															
	ГКУ "Управление капитального строительства Забайкальского края"													868 796,5	699 916,0	
1.4.1	Строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин ООО "Теплоснабжающая компания" городского поселения "Ксеньевское" муниципального района "Могойтуйский район"	ООО "ТЕХНО-СФЕРА"	строительство	098	0505	271F552430	414	01	куб.м/час	1 200	2022	2024	2024	80 206,8	77 524,9	Объекты введены в эксплуатацию в 2024 году.
				098	0505	271F552430	414	02						1 637,0	1 582,1	
1.4.2	Строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин Ингодинский водозабор г. Чита	ООО "ТЕХНО-СФЕРА"	строительство	098	0505	271F552430	414	01	куб.м/час	10 500	2022	2024	2024	387 051,5	366 780,3	
				098	0505	271F552430	414	02						7 899,2	7 485,4	
1.4.3	Строительство станции водоподготовки водозабора "Зырянха" в г. Нерчинск	ООО "ТЕХНО-СФЕРА"	строительство	098	0505	271F552430	414	01	куб.м/час	600	2022	2024	2024	78 141,4	91 241,7	
				098	0505	271F552430	414	02						1 595,0	1 862,1	
1.4.4	Строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин на системах централизованного водоснабжения Хилокская одиночная скважина № 66-Ч-17 (ПРБ) городского поселения "Хилокское" муниципального района "Хилокский район"		строительство	098	0505	271F552430	414	01	куб.м/час	384	2022	2024	х	61 214,7	0,0	В связи с расторжением государственного контракта и необходимостью корректировки ПСД срок ввода объекта в эксплуатацию по согласованию с ФОИВ перенесен на 2025 год, лимиты возвращены в ФБ.
				098	0505	271F552430	414	02						1 249,3	0,0	
1.4.5	Строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин Центральный водозабор ВНС № 2 г. Чита	ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ"	строительство	098	0505	271F552430	414	01	куб.м/час	17 800	2022	2023	2024	95 896,2	54 402,3	
				098	0505	271F552430	414	02						1 957,1	1 110,3	

№ п/п	Наименование	Застройщик, подрядчик (в случае заключения государственного контракта)	Виды выполняемых работ	ГРБС	РзПр	ЦСР	ВР	Рег. кл.	Ед. измерения	Мощность	Начало работ	Срок окончания работ		Профинансировано в 2024 году		Примечание
												План по КАИП	факт	План по КАИП	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.4.6	Строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин Центральный водозабор ВНС № 3 г. Чита	ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ"	строительство	098	0505	271F552430	414	01	куб.м/час	18 713	2022	2023	2024	133 119,3	83 006,8	Объект введен в эксплуатацию в 2024 году.
				098	0505	271F552430	414	02						2 716,8	1 694,1	
1.4.7	Станция очистки воды в пгт Оловянная		строительство	098	0505	271F552430	414	01	куб.м/час	25	2023	2024	х	7 160,7	7 160,7	Расторжение ГК. Заключение ГК до 1 мая 2025 г. Планируемая дата ввода - декабрь 2025 года.
				098	0505	271F552430	414	02						4 914,9	4 914,9	
1.4.8	Строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин на источнике водоснабжения ООО "Авангард плюс" подрусловый водозабор сельского поселения "Дунаевское" муниципального района "Среденский район"		строительство	098	0505	271F552430	414	01	куб.м/час	300	2023	2024	х	1 181,2	1 127,4	Расторжение ГК.Заключение ГК на строительство запланировано после проведения обследования выполненных работ (до 13.04.2025 г.). Планируемая дата ввода - декабрь 2025 года.
				098	0505	271F552430	414	02						2 855,4	23,0	
1.5	Государственная программа Забайкальского края "Охрана окружающей среды"													67 934,2	29 356,6	
	Региональный проект "Сохранение озера Байкал"															
	ГКУ "Управление капитального строительства Забайкальского края"													67 934,2	29 356,6	
1.5.1	Строительство очистных сооружений п. Тарбагатай Петровск-Забайкальского района	ООО "САТЭС-РЕГИОН"	строительство	098	0605	081G7A0250	414	02-2	куб.м/сутк и	50	2021	2024	х	18 507,9	6 523,4	Выполнен ввод в эксплуатацию первых этапов объектов (станции очистных и необходимых сооружений), пуско-наладочные работы вынесены во второй этап в связи с низкими температурами. С 01.05.2025 г. запланировано проведение пуско-наладочных работ и доведение состава сточных вод до нормативного состава. Средства краевого бюджета были исполнены согласно актам выполненных работ.
				098	0605	081G7A0250	414	02						11 749,5	0,0	
1.5.2	Реконструкция очистных сооружений г. Хилок	ООО "Дом 2000"	реконструкция	098	0605	081G7A0250	414	02-2	куб.м/сутк и	1500	2021	2024	х	35 929,9	22 283,2	
1.5.3	Строительство очистных сооружений в п.п.ст. Житкеген в Хилокском районе	ООО "Стройцентр-Иркутск"	строительство	098	0605	081G7A0250	414	02	куб.м/сутк и	150	2021	2024	х	1 746,9	550,0	
1.6	Государственная программа Забайкальского края "Развитие образования Забайкальского края на 2014-2025 годы"													1 893 639,6	1 630 474,8	
	Развитие дошкольного образования															
	ГКУ "Управление капитального строительства Забайкальского края"													296 455,3	117 048,3	
1.6.1	Детский сад по адресу: г. Чита, ул. 1-Коллективная	ООО "Поколение будущего" (по концессионному соглашению)	строительство	098	0701	14201A4920	415	02	мест	270	2022	2024	х	7 223,9	0,0	Заключены концессионные соглашения на строительство объектов. Средства краевого бюджета были выделены на плату концедента, предусмотренную к оплате после ввода объектов. Ввода объектов перенесен на 2025 год, после чего будет произведена плата концедента.
1.6.2	Детский сад по адресу: г. Чита, ул. Новобульварная, 60	ООО "Поколение будущего" (по концессионному соглашению)	строительство	098	0701	14201A4920	415	02	мест	270	2022	2024	х	109 351,8	0,0	
1.6.3	Детский сад по адресу: с. Домна	ООО "Звезда"	строительство	098	0701	14201A4920	414	02-2	мест	110	2022	2023	2024	11 405,8	28 457,3	Объект введен в эксплуатацию в 2024 году.
1.6.4	Детский сад по адресу: с. Смоленка, микрорайон Добротный	ООО "Геометр"	строительство	098	0701	14201A4920	414	02-2	мест	110	2022	2023	х	93 046,8	13 164,0	В 2022 году заключен государственный контракт, завершение работ по строительству в 2025 году.
1.6.5	Детский сад по адресу: с. Угдан	ООО "Тубаир"	строительство	098	0701	14201A4920	414	02-2	мест	110	2022	2023	2024	39 525,1	39 525,1	Объект введен в эксплуатацию в 2024 году.
1.6.6	Детский сад по адресу: г. Петровск-Забайкальский	ООО "РегионСтрой"	строительство	098	0701	14201A4920	414	02-2	мест	110	2022	2023	2024	16 956,6	16 956,6	Объект введен в эксплуатацию в 2024 году.

№ п/п	Наименование	Застройщик, подрядчик (в случае заключения государственного контракта)	Виды выполняемых работ	ГРБС	РзПр	ЦСР	ВР	Рег. кл.	Ед. измерения	Мощность	Начало работ	Срок окончания работ		Профинансировано в 2024 году		Примечание
												План по КАИП	факт	План по КАИП	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.6.7	Детский сад по адресу: г. Чита, микрорайон Каштакский	ООО "Алюком"	строительство	098	0701	14201A4920	414	02-2	мест	110	2022	2023	2024	18 945,3	18 945,3	Объект введен в эксплуатацию в 2024 году.
	Развитие общего образования															
	ГКУ "Управление капитального строительства Забайкальского края"													1 597 184,3	1 513 426,5	
1.6.8	Строительство школы на 250 мест в селе Александровский-завод Александрово-Заводского района Забайкальского края	ООО "Дорхан - Торговый дом"	строительство	098	0702	142E104120	414	02	мест	250	2020	2024	2024	368 122,8	368 122,8	Объект введен в эксплуатацию в 2024 году.
1.6.9	Школа в г. Нерчинск	ООО "Сфера"	строительство	098	0702	141E155200	414	01	мест	800	2023	2024	2024	294 676,7	294 676,7	Объект введен в эксплуатацию в 2024 году.
				098	0702	141E155200	414	02						29 143,8	29 143,8	
				098	0702	141E1A5200	414	02						797 179,3	733 707,4	
1.6.10	"Средняя общеобразовательная школа на 800 ученических мест" в городском округе "Город Чита", мкр. Каштакский"		строительство	098	0702	141E153050	415	01	мест	800	2021	2022	2023	15 214,4	0,0	Концессионное соглашение признано ничтожным. Строительство спортивного ядра школы запланировано в 2025 году.
				098	0702	141E153050	415	02						5 071,5	0,0	
1.6.11	Кадетский корпус "Звезда" на 1000 мест	ООО "РОСИНСТАЛПРОЕКТ"	проектирование	098	0702	14402R5050	414	01	мест	1000	2024	2026	x	27 300,0	27 300,0	В 2024 году заключен государственный контракт на проектирование со сроком исполнения в 2026 году.
				098	0702	14402R5050	414	02						557,1	557,1	
1.6.12	Современный университетский кампус мирового уровня	ООО "Открытые мастерские"	проектирование	098	0702	14402R5050	414	01			2024	2026	x	58 720,3	58 720,3	В 2024 году заключен государственный контракт на проектирование со сроком исполнения в 2026 году.
				098	0702	14402R5050	414	02						1 198,4	1 198,4	
1.7	Государственная программа Забайкальского края "Развитие культуры в Забайкальском крае"													442 071,6	422 014,5	
	Обеспечение многообразия услуг организаций культуры															
	ГКУ "Управление капитального строительства Забайкальского края"													442 071,6	422 014,5	
1.7.1	Реконструкция здания ГУК "Забайкальский государственный театр кукол "Тридцатое царство"	ООО "Регионстрой"	реконструкция	098	0801	151A154560	414	01	мест	150	2022	2025	x	278 505,1	278 330,0	Государственный контракт расторгнут, в конце 2023 года заключен новый. По согласованию с ФОИВ срок ввода объекта перенесен на 2025 год. Средства краевого бюджета были исполнены согласно актам выполненных работ.
				098	0801	151A154560	414	02						104 984,7	104 918,7	
				098	0801	151A1A4560	414	02						58 581,8	38 765,8	
1.8	Государственная программа Забайкальского края "Социальная поддержка граждан"													636 693,8	615 152,3	
	Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Забайкальский край)"															
	ГКУ "Управление капитального строительства Забайкальского края"													346,3	0,0	
1.8.1	Пансионат в г. Чита		проектирование	098	1002	171P304103	414	02	штук	1	2024	2024	-	346,3	0,0	Средства краевого бюджета были предусмотрены на корректировку ПСД. В связи с принятым решением о строительстве объекта на основании действующего проекта средства перераспределены на возмещение недополученных доходов ресурсоснабжающих организаций.
														636 347,5	615 152,3	

№ п/п	Наименование	Застройщик, подрядчик (в случае заключения государственного контракта)	Виды выполняемых работ	ГРБС	РзПр	ЦСР	ВР	Рег. кл.	Ед. измерения	Мощность	Начало работ	Срок окончания работ		Профинансировано в 2024 году		Примечание		
												План по КАИП	факт	План по КАИП	факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	Социальная поддержка и социальное обслуживание детей, находящихся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации																	
	ГКУ "Управление капитального строительства Забайкальского края"													636 347,5	615 152,3			
1.8.2	Жилые помещения для детей-сирот	приобретение	098	1004	17301R0820	412	01	квартиры	131	2024	2024			557 784,6	557 784,6	Приобретена и предоставлена 161 квартира.		
			098	1004	17301R0820	412	02							78 562,9	57 367,7			
1.9	Государственная программа Забайкальского края "Развитие физической культуры и спорта в Забайкальском крае"													68 712,4	79 349,7			
	Развитие материально-технической базы отрасли "Физическая культура и спорт"																	
	ГКУ "Управление капитального строительства Забайкальского края"													68 712,4	79 349,7			
1.9.1	Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Хилок	ООО "СТРОЙТЕХСНАБ"	строительство	098	1102	184P551390	414	01	кв. м	2561,94	2023	2024	-	14 622,4	29 241,7	В 2022 году заключен государственный контракт. СМР по объекту завершены, получение разрешения на ввод до 22.04.2025 г.		
				098	1102	184P551390	414	02						298,3	596,9			
				098	1102	184P5A1390	414	02						49 807,3	49 511,1			
1.9.2	Создание спортивного зала в пгт. Усть-Карск	строительство	098	1102	18404R5050	414	01	кв. м	869,9	2024	2025	х		0,0	0,0	Расторжение государственного контракта, принято решение о приобретении модульного спортивного зала в 2025 году.		
			098	1102	18404R5050	414	02							3 984,4	0,0			
1.10	Государственная программа Забайкальского края "Развитие здравоохранения Забайкальского края"													988 849,6	968 849,6			
	Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи.																	
	ГКУ "Управление капитального строительства Забайкальского края"													431 441,5	411 441,5			
1.10.1	Поликлиническое подразделение 1 ГУЗ "Детский клинический медицинский центр г. Чита", пос. Текстильщиков	ООО "Сфера"	проектирование, строительство	098	0902	161N953650	414	01	пос./смена	200	2023	2025	2025	367 127,2	367 127,2	Заключен государственный контракт на проектирование и строительство со сроком исполнения в 2025 году. Средства краевого бюджета были исполнены согласно актам выполненных работ.		
				098	0902	161N953650	414	02						12 292,8	12 292,8			
				098	0902	161N9A3650	414	02						52 021,5	32 021,5			
	ГКУ "Управление капитального строительства Забайкальского края"													557 408,1	557 408,1			
1.10.2	Краевая детская клиническая больница в г. Чите	ООО "ДОМ 2000"	строительство	098	0901	161N452460	414	01	койки	400	2022	2026	2026	500 000,0	500 000,0	В 2022 году заключен государственный контракт на строительство объекта со сроком исполнения в 2026 году.		
				098	0901	161N452460	414	02						49 451,0	49 451,0			
				098	0901	161N4A2460	414	02						7 957,1	7 957,1			
1.11	Государственная программа Забайкальского края "Комплексное развитие сельских территорий"													360 639,8	324 891,0			
	ГКУ "Управление капитального строительства Забайкальского края"													360 639,8	324 891,0			
1.11.1	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: Забайкальский край, Кыринский район, с. Кыра, ул. Спортивная, 1а	ООО СК "Гранит"	строительство	098	1102	32205R5760	414	01	кв. м	2561,9	2024	2025	х	132 468,5	132 448,6	В 2024 году заключен государственный контракт на строительство объекта со сроком исполнения в 2025 году.		
				098	1102	32205R5760	414	02						2 703,5	2 703,2			
1.11.2	Строительство теплотрассы в районе улиц Горького, Березина, Пионерская, Профсоюзная в с. Кыра, Кыринского района, Забайкальского края	ООО "Стройинком"	строительство	098	0502	32205R5760	414	01	км	1,644	2024	2025	х	56 963,4	56 963,4	В 2024 году заключен государственный контракт на строительство объекта со сроком исполнения в 2025 году.		
				098	0502	32205R5760	414	02						1 162,5	1 162,5			

№ п/п	Наименование	Застройщик, подрядчик (в случае заключения государственного контракта)	Виды выполняемых работ	ГРБС	РзПр	ЦСР	ВР	Рег. кл.	Ед. измерения	Мощность	Начало работ	Срок окончания работ		Профинансировано в 2024 году		Примечание
												План по КАИП	факт	План по КАИП	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.11.3	Ледовая арена по адресу: Забайкальский край, пгт. Приаргунск, МКР. 1, строение № 24	ООО "Крол"	строительство	098	1102	32205A5760	414	08	кв. м	3 129,5	2022	2024	2024	34 452,0	0,0	Первый и второй этапы объекта введены в эксплуатацию в 2024 году. Работы по благоустройству планируется завершить до 20.05.2025 г.
				098	1102	32205A5760	414	02						116 760,5	125 406,8	
1.11.4	Сельский дом культуры в пгт Аксёново-Зиловское	ИП ЖАЛСАПОВ Б.Б.	строительство	098	0801	32205A5760	414	06	мест	150	2022	2023	2024	10 500,0	580,0	Объект введен в эксплуатацию в 2024 году.
1.11.5	Физкультурно-оздоровительный комплекс в пгт. Чернышевск Чернышевского района	ООО СК "Конкурент"	строительство	098	1102	32205A5760	414	06			2021	2022	2022	2 138,7	2 138,7	Объект введен в эксплуатацию в 2022 году. Оплата задолженности подрядной организации по исполнительному листу.
1.11.6	Строительство очистных сооружений пгт. Приаргунск Забайкальского края, на земельном участке с кадастровым номером 75:17:180130:105	ООО "Стройцентр-Иркутск"	строительство	098	0605	32205R5760	414	01	куб. м/сут.	200	2022	2024	2024	3 386,6	3 383,8	Объект введен в эксплуатацию в 2024 году.
				098	0605	32205R5760	414	02						104,1	104,0	
1.12	Государственная программа Забайкальского края по переселению граждан из жилищного фонда, признанного аварийным или непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа													171 548,9	113 852,8	
Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Забайкальский край)"																
	ГКУ "Управление капитального строительства Забайкальского края"													171 548,9	113 852,8	
1.12.1	Жилые помещения для переселения граждан из жилищного фонда, признанного аварийным	приобретение		098	0501	281F367483	412	12	помещени й	1	2024	2024	2024,00	9 348,3	3 840,0	Приобретено 20 жилых помещений в г. Чите, 1 жилое помещение в г. Шилка для переселения граждан из аварийного жилищного фонда
				098	0501	281F367483	412	02						149 774,0	97 986,9	
		строительство		098	0501	281F367483	414	12	помещени й	170	2021	2024	2024	12 426,6	12 025,9	Оплачен государственный контракт на строительство 170-квартирного дома.
2	Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края													22 441,5	22 441,5	
2.1	Государственная программа Забайкальского края "Социальная поддержка граждан"													22 441,5	22 441,5	
2.1.1	Жилые помещения для многодетных семей		приобретение	017	1006	1730404410	412	02	помещени й	2	2024	2024	-	22 441,5	22 441,5	Приобретено 2 жилых помещения.
3	Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, информатизации и связи Забайкальского края													98 385,4	98 385,4	
3.1	Государственная программа Забайкальского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края"													98 385,4	98 385,4	
3.1.1	Реконструкция, создание и эксплуатация объектов теплоснабжения на территории п. Первомайский Шилкинского района Забайкальского края	ООО СПК "Первомайский" (по концессионному соглашению)	проектирование, строительство	099	0502	2710104117	415	01	МВт	70	2022	2023	2023	40 385,4	40 385,4	Концессионное соглашение 2022-2041 гг. Строительство завершено, ввод в эксплуатацию -2025 год.
				099	0502	2710104117	415	02						58 000,0	58 000,0	
4	Министерство образования и науки Забайкальского края													4 653 271,6	4 412 094,8	
4.1	Государственная программа Забайкальского края "Развитие образования Забайкальского края на 2014-2025 годы"													4 653 271,6	4 412 094,8	
4.1.1	Средняя общеобразовательная школа на 800 ученических мест в железнодорожном административном районе г. Читы	ООО "Школа будущего - Железнодорожный" (по концессионному соглашению)	строительство	026	0702	141E1A3050	415	01	мест	800	2022	2025	x	0,0	0,0	Решение Арбитражного суда Забайкальского края о признании концессионного соглашения недействительным.
				026	0702	141E1A3050	415	02						244 238,0	0,0	

№ п/п	Наименование	Застройщик, подрядчик (в случае заключения государственного контракта)	Виды выполняемых работ	ГРЭС	РзПр	ЦСР	ВР	Рег. кл.	Ед. измерения	Мощность	Начало работ	Срок окончания работ		Профинансировано в 2024 году		Примечание
												План по КАИП	факт	План по КАИП	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.1.2	Школа в пгт. Забайкальск	ООО "Школа будущего - Забайкальск" (по концессионному соглашению)	строительство	026	0702	141E1A3050	415	01	мест	500	2023	2025	х	453 139,6	453 139,6	Заключены концессионное соглашение. По согласованию с ФОИВ срок ввода в эксплуатацию перенесен на 2025 год.
				026	0702	141E1A3050	415	02						60 737,6	60 737,5	
4.1.3	Школа в пгт. Дарасун Карымского района	ООО "Школа будущего - Дарасун" (по концессионному соглашению)	строительство	026	0702	141E1A3050	415	01	мест	520	2023	2025	х	609 320,4	609 320,4	
				026	0702	141E1A3050	415	02						81 632,5	81 632,5	
4.1.4	Школа в пгт. Атамановка Читинского района	ООО "Школа будущего - Атамановка" (по концессионному соглашению)	строительство	026	0702	141E1A3050	415	01	мест	520	2023	2025	х	488 045,5	488 045,5	
				026	0702	141E1A3050	415	02						65 407,4	65 407,4	
4.1.5	Школа в с. Засопка Читинского района	ООО "Школа будущего - Засопка" (по концессионному соглашению)	строительство	026	0702	141E1A3050	415	01	мест	520	2023	2025	х	378 213,4	378 213,4	
				026	0702	141E1A3050	415	02						50 713,3	50 713,3	
4.1.6	Школа на 250 мест по адресу: Забайкальский край, Читинский район, с. Смоленка, ул. Садовая, 2а	ООО "Школа будущего - Смоленка" (по концессионному соглашению)	строительство	026	0702	141E1A3050	415	01	мест	250	2023	2025	х	226 513,6	226 513,6	
				026	0702	141E1A3050	415	02						30 417,9	30 417,9	
4.1.7	Строительство школы на 2100 мест в мкр. 7 г. Читы	ООО "Школа будущего - КСК" (по концессионному соглашению)	строительство	026	0702	141E1A3050	415	01	мест	2100	2023	2025	х	1 235 475,7	0,0	
				026	0702	141E1A3050	415	02						228 022,1	0,0	
4.1.8	Школа на 800 мест в мкр. 7 г. Читы		строительство	026	0702	141E1A3050	415	01	мест	800	2023	2025	х	0,0	471 800,2	
				026	0702	141E1A3050	415	02						0,0	86 888,9	
4.1.9	Школа на 800 мест в мкр. Хороший		строительство	026	0702	141E1A3050	415	01	мест	800	2023	2025	х	0,0	471 800,2	
				026	0702	141E1A3050	415	02						0,0	86 888,9	
4.1.10	Школа на 560 мест ул. Нерчинско-Заводская г. Чита		строительство	026	0702	141E1A3050	415	01	мест	560	2023	2025	х	0,0	291 875,3	
				026	0702	141E1A3050	415	02						0,0	57 305,6	
4.1.8	Строительство школы на 560 мест в пгт. Агинское	ООО "Школа будущего - Агинское" (по концессионному соглашению)	строительство	026	0702	141E1A3050	415	01	мест	560	2023	2025	х	442 130,0	442 130,0	
				026	0702	141E1A3050	415	02						59 264,6	59 264,6	
5	Министерство культуры Забайкальского края													176 203,1	176 203,1	
5.1	Государственная программа Забайкальского края "Развитие культуры в Забайкальском крае"													176 203,1	176 203,1	
5.1.1	Строительство музейно-исторического комплекса в Забайкальском крае		проектирование, строительство	015	0804	15201R5050	415	01	10000	кв.м	2024	2027	х	172 679,0	172 679,0	
				015	0804	15201R5050	415	02						3 524,1	3 524,1	

№ п/п	Наименование	Застройщик, подрядчик (в случае заключения государственного контракта)	Виды выполняемых работ	ГРБС	РзПр	ЦСР	ВР	Рег. кл.	Ед. измерения	Мощность	Начало работ	Срок окончания работ		Профинансировано в 2024 году		Примечание	
												План по КАИП	факт	План по КАИП	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
6	Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края														39 801,6	7 643,0	
6.1	Государственная программа Забайкальского края "Развитие физической культуры и спорта в Забайкальском крае"														39 801,6	7 643,0	
6.1.1	Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Могоча		строительство	011	1102	184P551390	464	01	кв. м	2552,8	2023	2024	2024	14 622,3	0,0	Средства перераспределены на ФОК в г. Хилок.	
				011	1102	184P551390	464	02						17 536,3	0,0		
6.1.2	Разработка проектно-сметной документации на объект: "Строительство ледовой арены в г. Краснокаменск"		проектирование	011	1102	18404R5050	464	01			2024	2025		7 490,1	7 490,1		
				011	1102	18404R5050	464	02						152,9	152,9		
7	Министерство по социальному, экономическому, пространственному, инфраструктурному планированию и развитию Забайкальского края														397 200,5	397 200,5	
7.1	Государственная программа Забайкальского края "Развитие физической культуры и спорта в Забайкальском крае"														397 200,5	397 200,5	
7.1.1	Финансирование, создание и эксплуатация объекта спортивной инфраструктуры - "Российский центр стрельбы из лука в г. Чита"		строительство	015	1102	18404R5050	415	01			2024	2026	2026	289 630,8	289 630,8	Заключено концессионное соглашение со сроком исполнения в 2026 году.	
				015	1102	18404R5050	415	02						5 910,8	5 910,8		
7.1.2	Финансирование, перепроектирование, реконструкция, строительство и техническое обслуживание объекта концессионного соглашения - "Дворец единоборств в г. Чита"		строительство	015	1102	18404R5050	415	01			2024	2027	2027	99 625,7	99 625,7	Заключено концессионное соглашение со сроком исполнения в 2027 году.	
				015	1102	18404R5050	415	02						2 033,2	2 033,2		
Объекты капитального строительства, мероприятия (укрупненные инвестиционные проекты), объекты недвижимого имущества государственной собственности Забайкальского края (субсидии на осуществление капитальных вложений)																	
Объекты капитального строительства, мероприятия (укрупненные инвестиционные проекты), объекты недвижимого имущества муниципальной собственности (субсидии на осуществление капитальных вложений)																	
	ИТОГО по разделу														603 517,3	387 063,0	
1	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края														242 763,7	99 726,1	
1.1	Государственная программа Забайкальского края "Развитие дорожного хозяйства Забайкальского края"														242 763,7	99 726,1	
1.1.1	Муниципальные образования Забайкальского края (субсидии)													207 323,3	96 465,0		
1.1.1.1	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (включая разработку проектной документации и проведение необходимых экспертиз)			098	0409	3340274317	522	02						207 323,3	96 465,0	Заключены контракты, завершение работ в 2025 году.	
1.1.2	Городской округ "Город Чита"													35 440,4	3 261,1		
1.1.2.1	Реконструкция мостового перехода через р. Жерейка по ул. Совхозная	ООО "ЗАБДОРСТРОЙ"	реконструкция	098	0409	331R153940	522	02	км	0,777	2023	2025	х	35 440,4	3 261,1	В 2023 году заключен государственный контракт со сроком исполнения в 2025 году.	
2	Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, информатизации и связи Забайкальского края														360 753,6	287 336,9	
2.1	Государственная программа Забайкальского края "Энергосбережение и развитие энергетики в Забайкальском крае"														360 753,6	287 336,9	
2.1.1	Городской округ "Город Чита"													360 753,6	287 336,9		
2.1.1.1	Газификация жилых домов, в том числе строительство сетей газоснабжения и перевод домовладений с угольного отопления на газовое	ООО "АврораГаз"	строительство	099	0502	081G451080	522	01	497	км	2022	2025	х	281 590,2	281 590,2	В 2022 году заключено концессионное соглашение со сроком исполнения в 2025 году.	
				099	0502	081G451080	522	02						5 746,7	5 746,7		
				099	0502	081G451080	540	02						73 416,7	0,0		